

## REPORT PROROGHE CONTRATTUALI

N.	CUP	CIG	DESCRIZIONE	DATA PREVISTA	NUOVA DATA	ULTERIORI GIORNI	MOTIVAZIONE
1	G27H16000430001	69422313A4	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO VERSANTE A MONTE DELLA SP28 FANANTE PRIMO STRALCIO (ART 163 DEL DLVO 50/2016) PROROGA DEL TEMPO UTILE CONTRATTUALE	30/11/2016	09/09/2017	90	PER SOSPENSIONE LAVORI DOVUTA AD ABBONDANTI PRECIPITAZIONI RIPRESA LAVORI 12/06/2017
2	G57H16000340002	6847922BFE	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA SP138 SAVIO - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE DPCM 23/03/2013. ART 163 DEL DLVO 50/2016 DEL 18/04/2016. PROROGA DEL TEMPO UTILE CONTRATTUALE	25/11/2016	22/08/2017	90	PER SOSPENSIONE LAVORI DOVUTA AD ABBONDANTI PRECIPITAZIONI RIPRESA LAVORI 25/05/2017
3	G37H15000640002	69215156DD	SSPP 137-138 LAVORI DI SOMMA URGENZA EX ART. 163 PER BONIFICA SCARPATE STRADALI E BARRIERE DI SICUREZZA AG. REG. PROTEZ. CIVILE	06/05/2017	16/05/2017	10	LAVORI SOSPESI DAL 16/01/2017 AL 28/02/2017